



Municipalidad de Palencia

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
Cantón Pueblo Nuevo 0-93 Palencia
Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN O EJECUTADA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
1	Construcción Infraestructura Tratamiento De Desechos Solidos Caserío El Tabacal, Cabecera Municipal De Palencia	Ejecutada al 100% en proceso de Liquidación	Cabecera Municipal.	Q 2,300,000.00	CODEDE	180 días +180 días.	3,418	-Constructora Ramos	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo 012-2018, de ejecución de obra.
2	Ampliación escuela primaria en caserío el rodeo, aldea sanguayabá, municipio de Palencia	Ejecutada al 100% en proceso de Liquidación	Aldea Sanguayaba	Q 2,435,500.00	CODEDE	150 días + 150 días.	179	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A -DIRYA-	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 009-2019, de ejecución de obra.
3	Ampliación escuela primaria en aldea la concepción, municipio de Palencia	En Ejecución	Aldea la Concepción	Q 1,598,800.00	CODEDE	180 días + 180 días.		-CONSTRUCTORA ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO -	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 011-2019, de ejecución de obra.
4	Ampliación sistema de Alcantarillado Sanitario en aldea Los Mixcos, Municipio de Palencia	En Ejecución	Aldea Los Mixcos	Q 1,300,000.00	CODEDE	180 días	415	CONSTRUCTORA BERALVA	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 008-2019, de ejecución de obra.
5	Construcción Instituto Diversificado en Cabecera Municipal	Suspendido	Cabecera Municipal.	Q 3,000,000.00	CODEDE	11 MESES	480	CONSTRUCTORA DIPCONSA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 013-2019, de ejecución de obra.
6	Ampliación Sistema de Alcantarillado sanitario sector los Sauces, Cantón Rincón de La Piedra, Municipio de Palencia.	Suspendido	Cantón Rincón de la Piedra	Q 2,375,717.80	CODEDE	180 días	695	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A -DIRYA-	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 019-2019, de ejecución de obra.
7	Ampliación Sistema de Agua Potable en Caserío Barro Colorado, Aldea Plan Grande Municipio de Palencia	Ejecutada al 100% en proceso de Liquidación	Aldea Plan Grande	Q 1,100,000.00	CODEDE	150 días	1078	Ferrcons Balcarcel	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo Número 020-2019, de ejecución de obra.
8	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Marillanos, Municipio de Palencia	Suspendido	Aldea Marillanos	Q 1,999,800.00	CODEDE	120 días	1250	CONTRUSA	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo Número 017-2019, de ejecución de obra.