



PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 Centro Civico 0-90, Palencia
 Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
1	Construcción escuela primaria Caserío el Canutillo, aldea Sanguayabá, Municipio de Palencia	Caserío Canutillo, aldea Sanguayabá	Q. 581,981.00	CODEDE	4 meses +1 año, 4 meses y 47 días de ampliación	120	CONSTRU-SERVICIOS	Angel Antonio Arias Nájera	Contrato administrativo 08-2013, de ejecución de obra
2	Ampliacion sistema de agua potable de Caserío Nance Dulce, Aldea Azacualpilla, Municipio de Palencia.	Caserío Nance Dulce	Q. 850,000.00	CODEDE	10 meses+ dos años y 8 meses de ampliación	390	CONSTRUCTORA ARCHILA	Saúl Eduardo Girón Chew	Contrato administrativo 05-2015, de ejecución de obra
3	Construcción sistema de Agua Potable en Colonia el Buen Pastor, Aldea la Cebadilla, Municipio de Palencia	Colonia El Buen Pastor	Q. 2,037,817.64	CODEDE	4 meses+ 6 meses de ampliación	738	CONSTRUCTORA G & G	Angel Antonio Arias Nájera	Contrato administrativo 16-2015, de ejecución de obra
4	Mejoramiento calle mercado municipal, Cantón Pueblo Nuevo, Cabecera Municipal, Palencia.	Pueblo Nuevo	Q. 1,600,000.00	CODEDE	5 meses + 180 días	10,973	ELMER JOSÉ CRUZ AMBROSIO	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato administrativo de 017-2016, de ejecución de obra
5	Construccion puesto de salud en Aldea Pie Del Cerro, Municipio de Palencia.	Aldea Pie del Cerro	Q. 889,509.92	CODEDE	150 días + 150 días de ampliación.	772	COSSINSA	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	contrato administrativo 005-2017, de ejecución de obra
6	Construccion sistema de tratamiento de Agua Potable En Aldea Sanguayaba, Municipio de Palencia.	Aldea Sanguayaba	Q. 891,105.13	CODEDE	180 días + 180 días de ampliación.	2,337	CONSTRUCTORA HERRERA	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 006-2017, de ejecución de obra
7	Mejoramiento Escuela Primaria en Caserío Nombre de Dios, Aldea El Manantial, Municipio de Palencia.	Caserío Nombre de Dios	Q. 495,219.71	CODEDE	120 días + 60 días de ampliación.	140	CONSTRUCTORA HERRERA	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 007-2017, de ejecución de obra.
8	Ampliacion Escuela Primaria Tipo Federación, Cabecera Municipal De Palencia.	Cabecera Municipal	Q. 449,936.03	CODEDE	120 días + 150 días de ampliación.	140	CONCASA, S.A	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administración 008-2017, de ejecución de obra.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 Centro Civico 0-90, Palencia
 Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
9	Construccion sistema de agua potable Con Perforación De Pozo Canton Pueblo Nuevo, Municipio de Palencia.	Cantón Pueblo Nuevo	Q. 1,995,600.00	CODEDE	120 días + 120 días de ampliación.	3,500	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua -DIRYA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 009-2017, de ejecución de obra.
10	Construcción sistema de Alcantarillado Sanitario En aldea Sansur, Municipio de Palencia.	Aldea Sansur	Q. 2,168,672.43	CODEDE	240 días + 180 días de ampliación.	1139	MULTISERVICIOS C.V.	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 010-2017, de ejecución de obra.
11	Construccion sistema de Agua Potable en Aldea Plan Grande, Municipio de Palencia.	Aldea Plan Grande	Q2,257,500,00	CODEDE	180 días+ 180 días de ampliación.	712	ABEJA OBRRA CONSTRUCTORES	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo No. 014-2017, de ejecución de obra.
12	Construcción sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea Sanguayabá Municipio de Palencia.	Aldea Sanguayaba	Q3,498,069,05	CODEDE	240 días + 240 días de ampliación.	2,337	CONSTRUCTORA ARCHILA	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 12-2017, de ejecución de obra.
13	Construcción sistema de Agua Potable en Aldea el Manantial, Municipio de Palencia	Aldea el Manantial	Q1,596,800,00	CODEDE	120 días +120 días de ampliación.	642	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua -DIRYA-	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 013-2017, de ejecución de obra.
14	Construccion sistema de Alcantarillado sanitario Aldea los Tecomates, Municipio de Palencia	Aldea Los Tecomates	Q2,099,444,32	CODEDE	180 días + 180 días de ampliación.	1,139	MULTISERVICIOS C.V.	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 11-2017, de ejecución de obra.
15	Construcción escuela primaria en caserío la laguna, cabecera municipal.	Caserío la laguna, cabecera municipal.	Q. 1,000,500.00	CODEDE	150 días + 150 días de ampliación.	140	COSSINSA	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 16-2017, de ejecución de obra.
16	Construcción Escuela Primaria En Aldea Buena Vista, Municipio de Palencia.	Aldea Buena Vista	Q 160,766.28	CODEDE	60 días + 60 días de ampliación	135	Ferrcons Balcarcel	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 17-2017, de ejecución de obra.
17	Construcción Escuela Pimaria En Cantón Pueblo Nuevo, cabecera Municipal, Municipalidad de Palencia.	Cabecera Municipal.	Q 1,499,372.80	CODEDE	150 días + 150 días de ampliación.	140	COSSINSA	Ludwin Leonel Milián Estrada	Contrato Administrativo 18-2017, de ejecución de obra.
18	Mejoramiento Sistema De Agua Potable En Cantón Agua Tibia, Cabecera Municipal De Palencia.	Cabecera Municipal.	Q 1,640,000.00	CODEDE	150 días	4,864	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua -DIRYA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 006-2018, de ejecución de obra.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 Centro Civico 0-90, Palencia
 Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018									
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL CONTRATO
19	Mejoramiento Sistema De Agua Potable Con Perforación De Pozo Municipal En Cantón Rincón De La Piedra, Cabecera Municipal De Palencia.	Cabecera Municipal.	Q 1,495,000.00	CODEDE	120 dias	4,287	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua -DIRYA-	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 007-2018, de ejecución de obra.
20	Construcción Escuela Primaria Aldea Los Mixcos, Municipio de Palencia	Aldea Los Mixcos	Q 2,497,388.99	CODEDE	120 dias	168	SERVICIOS CONSOLIDADOS	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 008-2018, de ejecución de obra.
21	Construcción Instituto Básico Aldea Azacualpilla, Municipio de Palencia	Aldea Azacualpilla	Q 2,489,549.90	CODEDE	300 dias	240	Ferrcons Balcarcel	Widmy Sandy Gabriela Meda Ochoa	Contrato Administrativo 009-2018, de ejecución de obra.
22	Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Cantón Ojo de Agua, Cabecera Municipal De Palencia	Cabecera Municipal.	Q 1,199,600.00	CODEDE	180 dias	2,676	PROYECTOS ELITE	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 010-2018, de ejecución de obra.
23	Mejoramiento Sistema De Agua Potable En Caserío Barro Colorado, Aldea Plan Grande, Municipio de Palencia.	Aldea Plan Grande	Q 1,690,000.00	CODEDE	120 dias	380	Hidráulica Aplicada Nacional, S:A-HIDASA-	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 011-2018, de ejecución de obra.
24	Construcción Infraestructura Tratamiento De Desechos Solidos Caserío El Tabacal, Cabecera Municipal De Palencia	Cabecera Municipal.	Q 2,300,000.00	CODEDE	180 dias	3,418	-Constructora Ramos	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 012-2018, de ejecución de obra.
25	Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Buena Vista, Municipio de Palencia.	Aldea Buena Vista	Q 850,000.00	CODEDE	90 dias	120	ELMER JOSÉ CRUZ AMBROSIO	Melvín Estuardo Molina Sanchez	Contrato Administrativo 013-2018, de ejecución de obra.