

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026										
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN O EJECUTADA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	En Proceso de Ejecución	Cabecera Municipal.	Q. 32,955,000.00	CODEDE	2,312 días	480	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 013-2022 de Ejecución de Obra, El proyecto consiste en la construcción un instituto tecnológico que cuente con aulas para poder impartir diferentes talleres como enderezado y pintura, mecánica, carpintería, salón de proyecciones, módulo de baños para hombres y mujeres, para lo cual se realizarán trabajos de cimentación, construcción de estructuras como muros y techo el cual será con losa prefabricada, dentro de los acabados se realizará la instalación de piso cerámico, instalación de azulejo, piso de concreto y aplicación de pintura en muros. Se realizarán los trabajos para la instalación hidráulica para la red de agua potable, suministro e instalación de artefactos sanitarios, instalaciones para la red de drenajes y la construcción de una fosa séptica, de igual manera con las instalaciones eléctricas y la construcción e instalación de la acometida eléctrica. Dentro de los trabajos de obra exterior y complementaria se realizará la construcción de un pozo de absorción, la construcción de cajas de registro para agua pluvial, la siembra de árboles como medida de mitigación, instalación de extintores como medidas de seguridad y la instalación de equipamiento.
2	AMPLIACIÓN, INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERÍO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	Suspensión Temporal	Cabecera Municipal.	Q. 24,992,415.84	CODEDE	1,644 días	64,273	PROYECTOS Y SERVICIOS DE ORIENTE, S.A.	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 014-2023 de Ejecución de Obra, Consiste El proyecto consiste en una serie de construcciones que permitirán al municipio de Palencia contar con infraestructura para implementar el manejo integral de los desechos sólidos del municipio. El proyecto contempla los siguientes trabajos: 1. Mejoras y ampliación al centro de clasificación 2. Construcción del centro de compostaje 3. Construcción del área administrativa (administración y garita) 4. Equipamiento de centro de compostaje, centro de clasificación y relleno sanitario 5. Red general de agua potable 6. Introducción de energía eléctrica e iluminación de calles 7. Cerco perimetral del proyecto 8. Drenaje pluvial en áreas generales del proyecto 9. Sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto 10. Ejecución de celdas para relleno sanitario y cierre técnico 11. Análisis y protección de río 12. Construcción de bóveda y empedrado
3	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Recepción	Aldea Azacualpilla	Q. 7,920,000.00	CODEDE	425 días	1,232	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 005-2024 de Ejecución de Obra, El proyecto consiste en la ampliación del sistema de agua potable en la Aldea Azacualpilla, en la cual se consideran aspectos importantes para brindarle a los pobladores un recurso hídrico de forma constante y que este recurso reúna características necesarias para que puedan realizar sus hábitos cotidianos de higiene, alimentación y otras actividades que son fundamentales para el buen desarrollo y bienestar de los pobladores de este sector. El proyecto contará con la perforación de un pozo mecánico, la instalación de línea de conducción y la construcción de un tanque de almacenamiento. Se designará a la Municipalidad de Palencia para llevar el control de la operación, administración y mantenimiento del mismo a través del departamento de Agua Potable de la Dirección de Saneamiento y Servicios Públicos.
4	MEJORAMIENTO EN ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Recepción	Aldea Marillanos	Q. 2,771,200.00	CODEDE	360 días	46	ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 003-2025 de ejecución de obra, El proyecto consiste en el mejoramiento de la escuela preprimaria, por medio de los siguientes trabajos: construcción de servicio sanitario para cada salón de clases, suministro de mobiliario, techado de patio, construcción de escenario, construcción de acceso y rampas para ruta de evacuación del establecimiento, entre otros trabajos.
5	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL, CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Recepción	Cantón Rincón de La Piedra	Q. 2,167,000.00	ADMINISTRATIVO	184 días	10,620	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	Eduardo de Jesús Secaída Gonzalez	Contrato Administrativo Número 016-2025 de ejecución de obra. El proyecto consiste en el mejoramiento de instalación deportivas y recreativas en el estadio municipal donde se considerará la construcción de espacios como la cabina para transmisiones, mejoramiento de camerinos con duchas, área de masajes, área de lockers, servicios sanitarios, ampliación de graderios, áreas de árbitros, ingresos independientes para área de locales y visitantes, clínicas accesos al campo de juego y áreas verdes.
6	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Cabecera Municipal.	Q. 5,895,000.00	ADMINISTRATIVO	215 días	14,398	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 017-2025 de ejecución de obra. El proyecto consiste en la construcción de un nuevo cementerio municipal, contando con espacios de parqueos, nichos municipales, osarios, terrenos para construcción de mausuleos privados, caminamientos, instalación de pilas en varios puntos del diseño, instalaciones eléctricas correspondientes, área de capilla, garita de acceso, área de administración, servicios sanitarios, entre otros. Cada uno de estos elementos será distribuido de acuerdo al diseño y planificación en plataformas que serán conformadas para facilitar el acceso de cada uno de los espacios o ambientes.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026										
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN O EJECUTADA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
7	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS ORELLANA, CANTÓN PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Cabecera Municipal	Q. 6,155,021.48	CODEDE	180 días	12,559	CONSTRUCTORA A & C INTEGRAL	Eduardo de Jesús Secaída Gonzalez	Contrato Administrativo Número 019-2025 El proyecto consiste en la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en cantón Pueblo Nuevo, mismo que pretende asegurar una adecuada infraestructura para el saneamiento de la comunidad y evitar la contaminación del subsuelo y acuíferos subyacentes. El proyecto contará con una planta de tratamiento, sistema de alcantarillado sanitario, así como colectores, pozos y visitas, conexiones domiciliarias, muro perimetral en el terreno de la PTAR y medidas de mitigación de riesgo.
8	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	Suspensión Temporal	Cabecera Municipal.	Q. 5,000,000.00	CODEDE / MUNICIPALIDAD	240 días	399	SERPLACO	Eduardo de Jesús Secaída Gonzalez	Contrato Administrativo Número 024-2025 El proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable en caserío La Laguna, en la cual se consideran aspectos importantes para brindarle a los pobladores un recurso hídrico de forma constante y que este recurso reúna características necesarias para que puedan realizar sus hábitos cotidianos de higiene, alimentación y otras actividades que son fundamentales para el buen desarrollo y bienestar de los pobladores de este sector. El proyecto contará con la perforación de un pozo mecánico, la instalación de línea de conducción y distribución, así como la construcción de un tanque elevado de almacenamiento.
9	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA No. 767 EN ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	En proceso de Ejecución	Aldea El Paraíso	Q. 3,566.000.00	CODEDE / MUNICIPALIDAD	304 días	123	ASESORIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 025-2025 El proyecto consiste en el mejoramiento de la escuela primaria, por medio de los siguientes trabajos preliminares: cimentación, estructura e instalaciones, esto con el fin de construcción de muro perimetral, cambio de estructura de techo y cubierta según ameriten las áreas a intervenir con los respectivos canales y bajadas de agua pluvial para captación de agua, además del cambio de ventanas por falta de iluminación y ventilación. Dentro de las obras exteriores y complementarias comprende el suministro de rótulos de señalización. Aplicación de pintura general.
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Recepción	Aldea El Triunfo	Q. 2,998.000.00	CODEDE	90 días	1,248	PROYECTOS Y SERVICIOS DE ORIENTE, S.A.	Eduardo de Jesús Secaída Gonzalez	Contrato Administrativo número 018-2025 El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto hidráulico con un ancho promedio de 6 m de 15 centímetros de espesor y resistencia de 4,000 PSI, para lo cual se realizarán trabajos preliminares, movimiento de tierra, conformación de base, entre otros trabajos. Así vez contempla estructuras de drenaje, construcciones complementarias y medidas de mitigación ambiental.
11	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERÍO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En Proceso de Ejecución	Aldea El Manantial	Q. 2,398,650.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	212 días	17	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A. DIRYA	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 028-2025 El proyecto consiste en la construcción de la escuela primaria, por medio de los siguientes trabajos: trabajos preliminares, cimentación, estructuras e instalaciones, esto con el fin de la construcción de 4 nuevos salones de clases, dirección, cocina, Dentro de las obras exteriores y complementarias comprende el subministro de extintores ABC, suministro de rótulos de señalización, construcción de los servicios sanitarios.
12	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERÍO EL CARRIZAL, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Aldea Sansur	Q. 2,053,000.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	212 días	76	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A. DIRYA	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 032-2025 El proyecto consiste en el mejoramiento de la escuela primaria, por medio de los siguientes trabajos: trabajos preliminares, cimentación estructuras e instalaciones, esto con el fin de la construcción de nuevos salones de clases, construcción de cancha polideportiva para las actividades de recreación de los niños y actividades culturales que se pudieran presentar en la comunidad. Dentro de las obras exteriores y complementarias comprende el suministro de extintores ABC, suministro de rótulos de señalización, construcción de graderío para el área de cancha y la construcción de un muro de construcción en el complejo educativo para proteger de mejor forma las instalaciones.
13	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Aldea Sansur	Q. 1,983,200.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	240 días	262	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A. DIRYA	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 033-2025 El proyecto consiste en el mejoramiento de la escuela primaria, por medio de los siguientes trabajos: Trabajos preliminares, cimentación, estructuras e instalaciones, esto con el fin de la construcción de nuevos salones de clases, cubierta de patio central, la construcción de módulo de gradas. Dentro de las obras exteriores y complementarias comprende el suministro de extintores ABC, suministro de rótulos de señalización, remozamiento y adecuación de cocina existente y de los servicios sanitarios y colocación de pintura en muros exteriores.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026										
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN O EJECUTADA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
14	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PÁRVULOS EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Cabecera Municipal	Q. 5,500.000.00	CODEDE / MUNICIPALIDAD	420 días	300	SERPLACO	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 035-2025 El proyecto consiste en la construcción de la escuela preprimaria en la Cabecera Municipal, para la cual se construirán salones de clases, bodega, biblioteca, sala de música, comedor, cocina, enfermería, sala de reuniones, oficinas, jardín central, servicios sanitarios, para lo que se realizarán trabajos de cimentación, construcción de estructuras, levantamiento de muros, instalación de puertas y ventanas, trabajos para la instalación hidráulica, instalación de drenaje sanitario, instalación de bajadas pluviales y drenaje pluvial, suministro e instalación de artefactos sanitarios, suministro e instalación de fosa séptica, construcción de pozo de absorción e instalaciones eléctricas. Dentro de otros trabajos se considera el suministro de mobiliario, pupitres, pizarrones, instalación de extintores, instalación de rótulos de señalización según norma NRD2-CONRED.
15	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASERÍO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Aldea El Paraíso	Q. 1,999,990.00	CODEDE	180 días	420	ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 01-2026 El proyecto consiste en la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el caserío El Sacabastal, mismo que pretende asegurar una adecuada infraestructura para el saneamiento de la comunidad y evitar la contaminación del subsuelo y acuíferos subyacentes.
16	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA COLINAS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Aldea El Fiscal	Q. 4,500,000.00	CODEDE	210 días	360	SERPLACO	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 02-2025 El proyecto consiste en la construcción de la escuela primaria, para la cual se construirán salones de clases, cocina, servicios sanitarios, para lo que se realizarán trabajos de cimentación, construcción de estructuras, levantamiento de muros, instalación de puertas y ventanas, trabajos para la instalación hidráulica de drenajes sanitarios de bajadas pluviales y drenaje pluvial, artefactos sanitarios e instalaciones eléctricas.