PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
Cantón Pueblo Buevo 0-93 Palencia
Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025										
No.	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**EN EJECUCIÓN O EJECUTADA**	**UBICACIÓN EXACTA**	**COSTO DEL PROYECTO**	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**	**TIEMPO DE EJECUCION**	**CANTIDAD DE BENEFICIARIOS**	**EMPRESA EJECUTORA**	**NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA**	**DESCRIPCION DEL CONTRATO**
1	Construccion Instituto Tecnologico Anexo al Insituto Diversificado en la Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala	Ejecución	Cabecera Municipal.	Q 32,955,000.00	CODEDE	2,312 Dias	480	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 013-2021 de Ejecución de Obra, El proyecto consiste en la construcción un instituto tecnológico que cuente con aulas para poder impartir diferentes talleres como enderezado y pintura, mecánica, carpintería, salón de proyecciones, módulo de baños para hombres y mujeres, para lo cual se realizarán trabajos de cimentación, construcción de estructuras como muros y techo el cual será con losa prefabricada, dentro de los acabados se realizará la instalación de piso cerámico, instalación de azulejo, piso de concreto y aplicación de pintura en muros. Se realizarán los trabajos para la instalación hidráulica para la red de agua potable, suministro e instalación de artefactos sanitarios, instalaciones para la red de drenajes y la construcción de una fosa séptica, de igual manera con las instalaciones eléctricas y la construcción e instalación de la acometida eléctrica. Dentro de los trabajos de obra exterior y complementaria se realizará la construcción de un pozo de absorción, la construcción de cajas de registro para agua pluvial, la siembra de árboles como medida de mitigación, instalación de extintores como medidas de seguridad y la instalación de equipamiento.
2	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en Colonia San Mauricio, Aldea Azacualpilla, Municipio de Palencia, Guatemala	Liquidación	Aldea Azacualpilla	Q11, 499,050.00	CODEDE	900 Días	1, 072	SERPLACO	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 012-2023 de Ejecución de Obra, El proyecto consiste en la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la Colonia San Mauricio, mismo que pretende asegurar una adecuada infraestructura para el saneamiento de la comunidad y evitar la contaminación del subsuelo y acuíferos subyacentes. El proyecto contará con una planta de tratamiento, sistema de alcantarillado sanitario, construcción de una bóveda para el desfogue de aguas pluviales, así como los colectores, pozos de visita y conexiones domiciliares. El costo del proyecto será de Q11,500,000.00 aproximadamente para llevar a cabo su ejecución multianual iniciando la ejecución en el año 2023. Se designará a la Municipalidad de Palencia para llevar el control de la operación, administración y mantenimiento del mismo a través del departamento de Agua Potable y saneamiento de la Dirección de Saneamiento y Servicios Públicos.
3	"Ampliación Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos en Caserío El Tabacal. Cabecera Municipal de Palencia, Guatemala"	Ejecución	Cabecera Municipal.	Q 24,992,415.84	CODEDE	1,644 días	64,273	PROYECTOS Y SERVICIOS DE ORIENTE, S.A.	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 014-2023 de Ejecución de Obra, Consiste El proyecto consiste en una serie de construcciones que permitirán al municipio de Palencia contar con infraestructura para implementar el manejo integral de los desechos sólidos del municipio. El proyecto contempla los siguientes trabajos: 1.Mejoras y ampliación al centro de clasificación 2.Construcción del centro de compostaje 3.Construcción del área administrativa (administración y garita) 4.Equipamiento de centro de compostaje, centro de clasificación y relleno sanitario 5.Red general de agua potable 6.Introducción de energía eléctrica e iluminación de calles 7.Cerco perimetral del proyecto 8.Drenaje pluvial en áreas generales del proyecto 9.Sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto 10.Ejecución de celdas para relleno sanitario y cierre técnico 11.Canalización y protección de río 12.Construcción de bóveda y empedrado

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
Cantón Pueblo Buevo 0-93 Palencia
Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025										
No.	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**EN EJECUCIÓN O EJECUTADA**	**UBICACIÓN EXACTA**	**COSTO DEL PROYECTO**	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**	**TIEMPO DE EJECUCION**	**CANTIDAD DE BENEFICIARIOS**	**EMPRESA EJECUTORA**	**NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA**	**DESCRIPCION DEL CONTRATO**
4	"Ampliación sistema de agua potable en Aldea Azacualpilla, Municipio de Palencia, guatemala"	Ejecución	Aldea Azacualpilla	Q 7,920,000.00	CODEDE	425 días	1,232	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 005-2024 de Ejecución de Obra, El proyecto consiste en la ampliación del sistema de agua potable en la Aldea Azacualpilla, en la cual se consideran aspectos importantes para brindarle a los pobladores un recurso hídrico de forma constante y que este recurso reúna características necesarias para que puedan realizar sus hábitos cotidianos de higiene, alimentación y otras actividades que son fundamentales para el buen desarrollo y bienestar de los pobladores de este sector. El proyecto contará con la perforación de un pozo mecánico, la instalación de línea de conducción y la construcción de un tanque de almacenamiento. Se designará a la Municipalidad de Palencia para llevar el control de la operación, administración y mantenimiento del mismo a través del departamento de Agua Potable de la Dirección de Saneamiento y Servicios Públicos.
5	"Construcción Muelle en Laguna Monja Blanca, Caserío La Laguna, Cabecera Municipal de palencia, guatemala"	Proceso de Liquidación	Cabecera Municipal.	Q 490,200.00	CODEDE	90 días	11,438	Constructora Guatemala	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 004-2024 de Ejecución de Obra, El proyecto consiste en la construcción de muelle en la Laguna Monja Blanca, por medio de los siguientes trabajos: trabajos preliminares, elaboración e incado de pilotes, estructura del muelle, cubierta de techo y medidas de mitigación ambiental.
6	"Ampliación Sistema de agua Potable en Aldea El Manzanote, Municipio de Palencia, Guatemala"	Liquidación	Aldea El Manzanote	Q 1,596,000.00	CODEDE	120 días	1,568	Constructora y Eléctricos M y WalRud	Roxana Judith Gómez Pineda	Contrato Administrativo Número 008-2024 de Ejecución de Obra, El proyecto consiste en la ampliación del sistema de agua potable en la Aldea El Manzanote, en el cual se consideran aspectos importantes para brindarle a los pobladores un recurso hídrico de forma constante y que este recurso reúna características necesarias para que puedan realizar sus hábitos cotidianos de higiene, alimentación y otras actividades que son fundamentales para el buen desarrollo y bienestar de los pobladores de este sector. El proyecto contará con la instalación de línea de distribución con sus respectivos ramales, acometidas domiciliares con contadores, la implementación de válvulas de limpieza para garantizar el mantenimiento del sistema, los ramales de distribución serán colocados de forma independiente en ambos lados de la carretera que conduce a la parte alta del municipio, por lo cual se tomó en consideración la demolición y reposición de cunetas y accesos domiciliares que intervengan, cuando el proyecto así lo requiera, para la instalación del sistema. Se designará a la Municipalidad de Palencia para llevar el control de la operación, administración y mantenimiento del mismo a través del departamento de Agua Potable de la Dirección de Saneamiento y Servicios Públicos.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
Cantón Pueblo Buevo 0-93 Palencia
Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025										
No.	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**EN EJECUCIÓN O EJECUTADA**	**UBICACIÓN EXACTA**	**COSTO DEL PROYECTO**	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**	**TIEMPO DE EJECUCION**	**CANTIDAD DE BENEFICIARIOS**	**EMPRESA EJECUTORA**	**NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA**	**DESCRIPCION DEL CONTRATO**
7	"Mejoramiento camino rural hacia aldea Pie del Cerro, sector Las Montañitas, municipio de Palencia, Guatemala"	En proceso de Recepción	Aldea Pie del Cerro	Q 6,999,339.00	CODEDE	90 días	1,012	Transportes Henry Morales	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 001-2025 de ejecución de obra, El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto hidráulico con un ancho promedio de 6 m de 15 centímetros de espesor y resistencia de 4,000 PSI, para lo cual se realizarán trabajos preliminares, movimiento de tierra, conformación de sub bases y bases, entre otros trabajos. A su vez contempla estructuras de drenaje como: cuneta tipo L, bordillo y construcción de cabezal de descarga, cuneta rectangular y siembra de árboles como medida de mitigación.
8	"Mejoramiento camino rural en caserio Vado Hondo, aldea Plan Grande, municipio de Palencia. Guatemala"	Ejecución	Aldea Plan Grande	Q. 1,492,000.00	CODEDE	180 días	8,195	Arquitectura e Ingieneria total	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato administrativo Número 002-2025 de ejecución de obra, El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto hidráulico con un ancho total de construcción de calle de 6 m por 15 centímetros de espesor y resistencia de 4,000 PSI, para lo cual se realizarán trabajos preliminares, movimiento de tierra, conformación de sub bases y bases, entre otros trabajos. A su vez contempla estructuras de drenaje como: cuneta, bordillo y cabezal de descarga y construcción de muros tipo gavión como medida de mitigación.
9	"Mejoramiento en escuela Preprimaria en aldea Marillanos, municipio de Palencia, Guatemala"	En proceso de Ejecución	Aldea Marillanos	Q. 2,771,200.00	CODEDE	360 días	46	Aequitectura e Ingieneria total	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 003-2025 de ejecución de obra, El proyecto consiste en el mejoramiento de la escuela preprimaria, por medio de los siguientes trabajos: construcción de servicio sanitario para cada salón de clases, suministro de mobiliario, techado de patio, construcción de escenario, construcción de acceso y rampas para ruta de evacuación del establecimiento, entre otros trabajos.
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Aldea Los Mixcos	Q 4,499,072.00	CODEDE	90 días	1,576	Transportes Henry Morales	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 008-2025 de ejecución de obra, El proyecto consiste en laconstrucción de pavimento de concreto hidraulico con un ancho promedio de 6 m de 15 centimetros de espesor y resistencia de 4,000 PSI, para lo cual se realizán trabajos preliminares, movimiento de tierra, conformación de base, entre otros trabajos. A su vez contempla estructuras de drenaje como: cunetas tipo L, bordillo, transversal, rejilla metálica, cuneta rectangular, construcciones complementarias y siembra de árboles como medida de mitigación.
11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN PERIFÉRICO DE ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Aldea Paraiso	Q 4,998,100.00	CODEDE	90 dias	4,740	Comercializadora DSHM, S.A	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 007-2025 de ejecución de obra. El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto hidráulico con un ancho promedio de 6m de 15 centimetros de espesor y resistencia de 4,000 PSI, para lo cual se realizán trabajos preliminares, movimiento de tierra, conformación de base, entre otros trabajos. A su vez contempla estructuras de drenaje como: cunetas tipo L, bordillo, transversal, rejilla metálica, cuneta rectangular, construcciones complementarias y siembra de árboles como medida de mitigación.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
Cantón Pueblo Buevo 0-93 Palencia
Guatemala, C.A.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025										
No.	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**EN EJECUCIÓN O EJECUTADA**	**UBICACIÓN EXACTA**	**COSTO DEL PROYECTO**	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**	**TIEMPO DE EJECUCION**	**CANTIDAD DE BENEFICIARIOS**	**EMPRESA EJECUTORA**	**NOMBRE DEL RESPONSALBE DE LA OBRA**	**DESCRIPCION DEL CONTRATO**
12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 3RA. CALLE A, CANTÓN PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Cantón Pueblo Nuevo	Q 5,000,000.00	CODEDE	90 dias	10,620	CONSTRUCTORA LA COLMENA	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 013-2025 de ejecución de obra. El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto hidrulico con un ancho promedio de 4m de 15 centrimetros de espesor y resistencia de 4,000 PSI, para lo cual se realizán trabajos preliminares, movimiento de tierra, conformación de base, entre otros trabajos. A su vez comtempla estructuras de drenajes como cunetas, bordillos, transversales, rejilla metálica, cuneta trapezoidal, construcciones complementarias y medidas de mitigación ambiental.
13	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL, CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Cantón Rincón de La Piedra	Q 2,167,000.00	ADMINISTRATIVO	184 DÍAS	10,620	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	Eduardo de Jesús Secaida Gonzalez	Contrato Administrativo Número 013-2025 de ejecución de obra. El proyecto consiste en el mejoramiento de instalación deportivas y recreativas en el estadio municipal donde se considerá la construcción de espaciosd como la cabina para transsmisiones, mejoramiento de camerinos con duchas, área de masajes, área de lockers, servicios sanitarios, ampliacione de graderios, areas de árbitros, ingresos independientes para área de locales y visitantes, clinicas accesos al campo de juego y áreas verdes.
14	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Cabecera Municipal.	Q 5,895,000.00	ADMINISTRATIVO	215 dias	14,398	Diseño E Ingeniería De Riego y Agua S.A -DIRYA-	María Imelda Arias Martínez	Contrato Administrativo Número 017-2025 de ejecución de obra. El proyecto consiste en la construcción de un nuevo cementerio municipal, contando con espacios de parqueos, nichos municipales, osarios, terrenos para construcción de mausuleos privados, caminamientos, instalacion de pilas en varios puntos del diseño, instalaciones elécricas correspondientes, área de capilla, garita de acceso, área de administración, servicios sanitarios, entre otros. Cada uno de estos elementos será distrubuido de acuerdo al diseño y planificación en plataformas que serán conformadas para facilitar el acceso de cada uno de los espacios o ambientes.
15	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL AGUACATE HACIA ESCUELA CENTRAL DE ALDEA SANGUAYABÁ, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	En proceso de Ejecución	Aldea Sanguayabá	Q 7,000,000.00	CODEDE	180 dias	2,538	MULTISERVICIOS RAMIREZ	Nataly Gabriela Chinchilla Culajay	Contrato Administrativo Número 012-2025 de ejecución de obra. El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto hidráulico con un ancho de promedio de 6m de 15 centimetros de espesor y resistencia de 4,000 PSI, para lo cual se realizarán trabajos preliminares, movimiento de tierra, confrontación de base entre otros trabajos. A su vez contempla estructuras de drenaje, construcciones complementarias y siembra de árboles como medidas de mitigación.